

2026年温县武德镇吴卜村冷库
项目 工程

竣工结算

投 标 人：



(盖章)

2026 年 10 月 28 日

工程名称: 2026年温县武德镇吴卜村冷库项目

标段名称: 2026年温县武德镇吴卜村冷库项目

结算总价

结算总价 (小写): 783000

(大写): 柒拾捌万叁仟元整

投标人:



(盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(签字及盖章)

编制时间: 2026.10.20

工程项目清单汇总表

工程名称: 2026年温县武德镇吴卜村 标段: 2026年温县武德镇吴卜村冷库
冷库项目 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	467636.28
1.1	2026年温县武德镇吴卜村冷库项目	467636.28
1.1.1	吴卜村冷库-土建	450916.89
1.1.2	吴卜村冷库-安装	16719.39
2	措施项目	7593.08
2.1	其中：安全生产措施项目	4555.84
3	其他项目	265000
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	265000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	42770.64
合计		783000

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 2026年温县武德镇吴卜村
冷库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为己含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 吴卜村冷库-土建

标段：2026年温县武德镇吴卜村冷库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	450916.89
2	措施项目	7075.69
2.1	其中：安全生产措施项目	4245.41
3	其他项目	265000
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	265000
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	41219.33
合 计		764,211.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

57

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:一、二类土	m2	590	1.59	938.10
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1m 3. 基底处理方式:基底钎探、夯实	m3	113.41	15.13	1715.89
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1m内 3. 基底处理方式:基底钎探、夯实	m3	53.63	14.91	799.62
4	010102007001	回填方	1. 密实度:夯填土	m3	117.01	12.75	1491.88
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结普通砖 2. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m3	10.21	361.65	3692.45
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸砖 2. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	31.43	397.19	12483.68
7	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C15	m3	10.96	298.65	3273.20
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.19	298.57	6625.27
9	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.94	305.96	4265.08
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.31	386.44	506.24
本页小计							35791.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 吴卜村冷库-土建

标段：2026年温县武德镇吴卜村冷库项目

第 2 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 吴卜村冷库-土建

标段：2026年温县武德镇吴卜村冷库项目

第 3 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 吴卜村冷库-土建

标段：2026年温县武德镇吴卜村冷库项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 刷防锈漆及面漆	套	204	26.93	5493.72
34	010605002001	钢板墙板	1. 75mm厚900型岩棉夹芯复合压型钢板外墙板 2. 详见图纸	m ²	673.12	150.89	101567.08
35	010605002002	泛水板	1. 泛水板封边 2. 详见图纸	m ²	48.48	132.24	6411.00
36	010605003001	钢屋面板	1. 80mm厚820型岩棉夹芯复合压型钢板屋面板 2. 屋脊: 详见17J92 5-1, 5/2-27 3. 详见图纸	m ²	624.96	159.79	99862.36
37	011101004001	耐磨楼地面	1、100厚C30混凝土面层, 内配g6双向双层@250, 随打随抹表面6米见方切缝, 缝深15, 混凝土面层喷涂混凝土耐磨硬化剂 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、满铺聚乙烯防水透汽膜, 交接处搭接150mm 4、150厚聚氨酯保温板 5、满铺聚丙烯复合防水隔汽膜, 交接处搭接150mm, 双面胶带连接, 四周高出保温层 6、100厚C20砼随打随抹 7、压实填土, 压实厚度根据施工现场确定, 压实系数不小于96%	m ²	559	115.22	64407.98
本页小计							277742.14

分部分项工程项目清单计价表

程名称: 吴卜村冷库-土建

标段：2026年温县武德镇吴卜村冷库项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 吴卜村冷库-土建

标段: 2026年温县武德镇吴卜村冷库
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	4245.41	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况,施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2830.28	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				7075.69	--
合 计				7075.69	--

注:措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 吴卜村冷库-土建

标段：2026年温县武德镇吴卜村冷库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 吴卜村冷库-土建

标段: 2026年温县武德镇吴卜村冷库项目

第 1 页 共 2 页

序号	专业工程名称	暂估金额 (元)			确认金额 (元)			调整金额 ± (元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A'	B'	C'	A'	B'	C'		
1	库板保温	109275		109275					1457平方米聚氨酯彩钢板 (75元/平方米)
2	冷库门	10000		10000					2樘电动门M2427 (5000元/樘)
3	五金胶水辅材	2000		2000					1项 (2000元/项)
4	制冷机组	60000		60000					4台JHSD-15Z (15000元/台)
5	冷风机	36000		36000					4台DD160 (9000元/台)
6	膨胀阀	3080		3080					4只TGEX13 (770元/只)
7	配电柜	3200		3200					4台JW15b自动式 (800元/台)
8	供液管道	6000		6000					4套 (1500元/套) 铜管
9	回气管道	6000		6000					4套 (1500元/套) 铜管
本页小计		235555		235555					--

注: 本表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：2026年温县武德镇吴卜村冷库
项目

工程名称: 吴卜村冷库-土建

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 吴卜村冷库-土建

标段：2026年温县武德镇吴卜村
冷库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

工程项目清单汇总表

吳卜村冷库-安裝

标段：2026年温县武德镇吴卜村冷库项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 吴卜村冷库-安装

标段：2026年温县武德镇吴卜村冷库项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL	台	1	1079.59	1079.59
2	030412001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:DN40	m	5	41.21	206.05
3	030412001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20	m	230.5	8.35	1924.68
4	030412001003	配管	1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN32	m	50.6	12.00	607.20
5	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1-4*10	m	5	53.23	266.15
6	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:YGC-2.5mm ²	m	691.5	3.49	2413.34
7	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:YGC-4mm ²	m	253	3.82	966.46
8	030413001001	普通灯具	1.名称:密闭防水防潮型LED灯 2.型号:LED1*24W	套	42	78.83	3310.86
9	030413014001	插座	1.名称:三相插座(安全型) 2.规格:400V~16A	套	1	49.98	49.98
10	030904004001	声光报警器	1.名称:带蓄电池型声光报警器	个	2	218.35	436.70
11	030904003001	按钮	1.名称:紧急求助报警按钮	个	2	202.41	404.82
12	030412006001	接线盒	1.名称:86型接线盒 2.材质:PVC	个	50	7.47	373.50
13	030410002001	接地母线	1.名称:基础接地网 2.安装部位:利用基础底板钢筋作为接地网	m	167.4	21.09	3530.47
14	030410003001	引下线	1.名称:引下线 2.材质:利用金属构件引下	m	75	13.45	1008.75
15	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱	台	1	39.34	39.34
16	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:电阻测试盒	个	2	50.75	101.50
本页小计						16719.39	
合 计						16719.39	

措施项目清单计价表

工程名称: 吴卜村冷库-安装

标段: 2026年温县武德镇吴卜村冷库
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	310.43	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况,施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	206.96	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				517.39	--
合 计				517.39	--

注: 措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。